

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	PUE230402299159	Proyecto de inversión	1386949.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386949.61, modificado:1386949.61}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN BACHILLERATO IEDEP C.C.T. 21EBH06050, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 346976	21	Puebla	198	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	346976	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE - XICOTLAN KILOMETRO 5 + 0 PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL BACHILLER SE ENCUENTRA A 500 M. DE LA TELESECUNDARIA JAIME TORRE, lon:-98.51986088, lat:18.05718082}}	01-11-2023	30-12-2023	1386949.61	1386949.61	916281.35	916281.35	916281.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FAISMUN/23-10, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:1386949.61, importe_modificado:1386949.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.18}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	PUE230402308066	Proyecto de inversión	582536.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8986.6, modificado:8986.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573550.18, modificado:573550.18}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INFANTES, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 384536	21	Puebla	198	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotlán	384536	171	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE INFANTES PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE MORELOS LA CALLE YENDO POR LA CALLE REFORMA RUMBO A LA CALLE MORELOS A 100 METROS DE LA PRESIDENCI, lon:-98.5258474, lat:18.05825568}}	13-11-2023	27-12-2023	582536.78	582536.78	291268.39	291268.39	291268.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FAISMUN/23-11, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:582536.78, importe_modificado:582536.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	PUE230402335170	Proyecto de inversión	19965.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19965.23, modificado:19965.23}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INFANTES, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	21	Puebla	198	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Xicotlán		171	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.43, meta_modificada:10.43}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle Linda Vista, lon:-98.52556, lat:18.063203}}	13-11-2023	27-12-2023	19965.23	19965.23	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FAISMUN/23-11A, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:19965.23, importe_modificado:19965.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	PUE230402335056	Proyecto de inversión	213105.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213105.94, modificado:213105.94}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	21	Puebla	198	Xicotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xicotlán	FOR-202304	259	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.52738892, lat:18.0592511}}	16-10-2023	14-11-2023	213105.94	213105.94	213105.94	213105.94	213105.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FORTAMUN/23-01, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:213105.94, importe_modificado:213105.94}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	PUE230402335091	Proyecto de inversión	649368.0	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649368.0, modificado:649368.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, CAMINO XICOTLÁN-COACALCO Y CAMINO A LAS SALINAS, LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	21	Puebla	198	Xicotlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Xicotlán	FOR-202305	717	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Camino Xicotlán Coacalco, lon:-98.529851, lat:18.05574}, geo2: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Camino Xicotlán-Coacalco, lon:-98.655802, lat:18.068255}}	10-10-2023	08-12-2023	649368	649368	649368	649368	649368	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MX P/R33/FORTAMUN/23-02, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:649368.0, importe_modificado:649368.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	PUE230302256070	Proyecto de inversión	419374.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419374.93, modificado:419374.93}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 199618	21	Puebla	198	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xicotlán	199618	519	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO XICOTLAN-COACALCO, LA CALLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA ESCULA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS Y TELESECUNDARIA VICENTE GUERRE, lon:-98.66608283, lat:18.0690614}}	24-07-2023	21-09-2023	419374.93	419374.93	419374.93	419374.93	419374.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FISM/23-07, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:419374.93, importe_modificado:419374.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	PUE230402294566	Proyecto de inversión	499788.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499788.66, modificado:499788.66}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO C.C.T 21EPR0471Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 327405	21	Puebla	198	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	327405	76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.6, meta_modificada:63.6}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE PORFIRIO DIAZ LA PRIMARIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS LOS GRILLITOS SOBRE LA MISMA , lon:-98.52424478, lat:18.0626966}}	12-10-2023	25-11-2023	499788.66	499788.66	499788.66	499788.66	499788.66	499788.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FAISMUN/23-09, contratista:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:499788.66, importe_modificado:499788.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.6}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	PUE230402294510	Proyecto de inversión	1652128.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652128.49, modificado:1652128.49}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LINDA VISTA, ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ZAPATA, LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 327134	21	Puebla	198	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotlán	327134	259	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA 500 M DE LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAM, lon:-98.5258365, lat:18.06370386}}	25-09-2023	23-12-2023	1652128.49	1652128.49	1652128.49	1652128.49	1652128.49	1652128.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MX P/R33/FAISMUN/23-08, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:1652128.49, importe_modificado:1652128.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones